

贵州省能源局

贵州省能源局关于天然气输气管道建设 进展情况的通报

各市、自治州人民政府，贵安新区管委会，各有关企业：

根据《贵州省天然气“县县通”行动方案》，2019年天然气输气管道的建设目标是全省新增11个县级城区通达管道，累计53个县级城区具备天然气接气条件。现将前三季度进展情况通报如下：

一、2019年计划新增开阳、晴隆、丹寨、雷山、台江、剑河、三穗、镇远、岑巩、天柱、玉屏等11个县级城区通天然气输气管道，目前开阳、晴隆已经基本接气条件，占18.2%。

二、2019年计划完成修文至开阳、凯里至铜仁、凯里至丹寨、凯里至雷山、镇远至羊满哨、羊满哨至天柱、台盘至剑河等7条输气管道建设项目，共计467.5公里，预计投资13.7672亿元。至三季度末，共完成管道铺设286.3公里、占

工程量的 61.2%，完成投资 73687 万元，完成投资计划 53.5%。

三、开阳石达天然气有限公司建设的修文至开阳输气管道 54.8 公里已经建成，完成投资 14477 万元。贵州三峡凯铜能源公司建设的凯里至铜仁输气管道长度 205.8 公里，已铺设管道 199 公里，完成投资 49487 万元，完成投资计划 83.1%。贵州东黎能源投资公司建设的凯里至丹寨、凯里至雷山、镇远至羊满哨、羊满哨至天柱、台盘至剑河等 5 条输气管道共 206.9 公里，已铺设管道 32.5 公里，完成投资 10398 万元，完成投资计划 15.6%。

请各地及相关企业高度重视天然气输气管道建设工作，加强目标考核和督促检查，努力推动项目建设，同时每周向省能源局油气处报送进展情况。

附件：贵州省天然气输气管道建设进展情况统计表（截至 9 月底）



贵州省天然气输气管道建设进展情况统计表（截至9月底）

序号	项目名称	建设地点	建设规模	建设单位	已铺设管道长度（公里）	总投资（万元）	2019年计划完成投资（万元）	2019年1—9月累计完成投资（万元）	备注
1	修文至开阳输气管道	修文县、开阳县。	长度54.8公里，管径273毫米，压力6.3兆帕	开阳石达天然气有限公司	54.8	14477	14477	14477	
2	凯里至铜仁输气管道	凯里市、麻江县、台江县、施秉县、三穗县、镇远县、岑巩县、玉屏县。	长度205.8公里，管径406毫米，压力6.3兆帕	贵州三峡凯铜公司	199	55600	40600	31287	18年完成投资15000万元。
3	羊满哨至天柱输气管道	镇远县、天柱县。	长度90公里，管径300毫米，压力6.3兆帕	贵州东黎能投公司	1	29820	29820	1200	
4	凯里至丹寨输气管道	凯里市、麻江县、丹寨县。	长度40.4公里，管径200毫米，压力6.3兆帕	贵州东黎能投公司	27	13677	9100	5360	2018年已完成投资4577万元。
5	凯里至雷山输气管道	凯里市、雷山县。	长度31公里，管径200毫米，压力6.3兆帕	贵州东黎能投公司	0	9289	9289	39	
6	台盘至剑河输气管道	台江县、剑河县。	长度35.2公里，管径200毫米，压力6.3兆帕	贵州东黎能投公司	0	10837	10837	200	
7	镇远至羊满哨输气管道	镇远县。	长度10.3公里，管径200毫米，压力6.3兆帕	贵州东黎能投公司	4.5	3072	3072	1557	